

Revisjonsdato/nr: 28.08.24/01

Ref. SHA-plan	Akt. Nr.	Aktivitet / Arbeidsoperasjon	Mulig uønska hending	Risikovurdering			Risikoreduserande tiltak	Ansvar/frist	Ref. dokument
				Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko			
	1	Arbeid i høgda	Fall frå høgder Fallande gjenstandar	2	3	MEDIUM	Fallsikring, bruk av lift, avsperring av arbeidsområder, sparkelist på stillas	Formann/Bas/utførande	HMS-plan, rutiner
	2	Bruk av "farleg" verktøy som sag,boltepistol,slagbor, spikerpistol etc	Skade på arbeidarar, kuttskader, augeskader etc.	3	2	MEDIUM	Alt utstyr skal ha påmontert "verneutstyr", "modifisert" utstyr skal ikkje brukast. Personleg verneutstyr skal nyttast.	Formann/Bas/utførande	HMS-plan, rutiner
	3	Arbeid på dekker, og tak	Fall frå kantar, fall igjennom utsparingar m.m	2	4	MEDIUM	Sikring av kantar og tildekking av utsparingar. Sikring som må fjernast skal reetablerast fortløpande. Bruk av fallsikring der det ikkje er mogleg med kollektiv sikring.	Formann/Bas/utførande	HMS-plan, rutiner
	4	Arbeid frå gardintrapp/stige	Fall, stige kan skli m.m	2	4	MEDIUM	Arbeid frå gardintrapp skal unngåast, aldri arbeid frå øverste trinn. Stigar skal sikrast mot utgliding. Ved bruk av stige som tilkomst skal den stikke min 1m over nivå.	Formann/Bas/utførande	HMS-plan, rutiner
	5	Kranarbeider	Fallande gjenstandar, konflikt mot andre arbeidsaktivitetar	2	3	MEDIUM	Avsperring av kranområdet, utvida sperring dersom gjenstandar kan velte. Morgonmøte med planlegging av aktivitetar. SJA før oppstart ved spesielle løfteoperasjoner	Anleggsleiar/formann/Hovedbedrift	HMS-plan, rutiner,riggplaner
	6	Vareleveringar/massetransport	Skade på arbeidarar og materiell	2	4	MEDIUM	Ryddig og oversiktleg lagerområde. Vaktmann eller ryggekamera ved rygging. Personleg verneutstyr nyttast.	Formann/Bas/utførande	HMS-plan, rutiner,riggplan
	7	Samtidige aktivitetar	Konflikt mellom menneske og maskiner, arbeid over andre arbeidarar	1	3	LÅG	Morgonmøter ved behov. Avsperring av arbeidsområder. Vernerundar. Planlegging av aktivitetar.	Formann/anleggsleiing	Rutiner
	8	Støvande aktivitetar	Helseskade, støv i installasjonar, støvplager for 3.person	2	2	LÅG	Bruk av støvmaske ved behov. Regelmessig støvsuging innandørs. Vurdere vatning ute ved behov. Salting av vegar ved behov. Avsug på sag innandørs.	Formann/ Bas utførande	HMS-plan, rutiner
	9	Grøftegraving langs veg	Trafikk langs grøfter, påkøyrsl, fall i grøft	2	3	MEDIUM	Tung sperring ved behov. Skilting. Avsperring med byggegjerder, sikring av opne grøfter ved arbeidsdagens slutt.	Utførande	HMS-plan, rutiner
	10	Maskinarbeid langs gangveg	Påkøyrsl av menneske	2	4	MEDIUM	Avsperring, gjerde rundt arbeidsområde. Dialog med skulen. Tilpassa arbeidstid. Vurdere vaktmann. SJA før oppstart	Anleggsleiar/formann/Hovedbedrift	HMS-plan, rutiner
	11	Saging av skog/bruk av motorsag	Kuttskader, fallande tre på personar og utstyr	2	4	MEDIUM	Dokumentert opplæring, korrekt verneutstyr, planlegging, avsperring, SJA før oppstart	Formann/ Bas utførande	HMS-plan, rutiner
	12	Grøftegraving inne på tomt	Fall i grøfter, utforkjøring, ras	2	4	MEDIUM	Avsperring, markering, korrekt helling på grøftesider	Formann/ Bas utførande	Rutiner, HMS plan
	13	Lagring av materiell og utstyr	Uoversikteleg lagring, rot, dårlig tilkomst	2	4	MEDIUM	Riggplan, dedikerte lagringsområder, plass for containerer	Anleggsleiar/formann/Bas/ utførande	Riggplan, rutiner
	14	Opne portar, opne gjerder	Uvedkomande inne på byggeplass	2	2	LÅG	Tydeleg skilting, rutiner for lukking av portar, informere bhg	Anleggsleiar/formann/Bas/ utførande	Rutiner